

TIMELINE OF ACTIVITIES FOR IMOR2 BOOSTER COMPRESSION SYSTEM PCV AND BDV CHANGEOUT/REPAIR																		
	10/12/2014	11/12/2014	12/12/2014	13/12/2014	14/12/2014	15/12/2014	16/12/2014	17/12/2014	18/12/2014	19/12/2014	20/12/2014	21/12/2014	22/12/2014	23/12/2014	24/12/2014	25/12/2014	26/12/2014	27/12/2014
Field check to ascertain valves state																		
Sourcing for BDV from Warehouse/vendors																		
Sourcing parts required for PCV repair																		
Materials movement to site (PCV & BDV)																		
BDV change out and PCV repair on site																		
Pre Commissioning checks																		
Commissioning of the booster plant																		
Plant stabilisation and 72 hrs test period																		

Completed

Planned

Proposed

M. Spence

Osiyah Moses

Maintenance Execution Land

Approved
[Signature]

Izuogu Chuks

Ops Manager